



内子座 藝於遊



外部足場の組替・完成

令和7年9月17日、内子座正面（南側）の足場の組替作業が始まりました。これまでの足場は、素屋根を足場の最上部で組むために設けられていたもの。素屋根が完成したことでその役割を終え、今度は内子座の解体された材や復旧材などを置くためのステージが設けられた足場に組み替えられていきます。一つひとつの部品をしっかりと固定しながら足場を組み上げていく作業は、熟練した方々ならではのものです。4月に始まった外部足場の工事もいよいよ終わりを迎えます。作業にあたっていただいた皆さん、暑さの厳しい中、本当にお疲れ様でした。



◀写真左：足場組替作業の様子。高さが揃うよう慎重に確認しながらも、息のあった作業で次々と組み立てられていきます。

◀写真右：完成した外部足場の様子。内子座正面の足場にも屋根が取り付けられています。

令和7年度下半期の予定

令和7年度下半期の予定は以下のようになっています。屋根瓦や壁、内子座内部の天井や床など、解体作業が中心となります。補強工事に向けた準備も始まります。

内子座 保存修理工事 スケジュール 令和7年度 (2025) 下半期 (予定)		10月	11月	12月	1月	2月	3月
	足場・素屋根	外部足場組替等					
	木部	天井・床板・野地板等の取外し					
	補強		寸法調査	補強パネル製作図作成			
	屋根	瓦取外・土除去		瓦選別・金型製作			
	左官	土壁一部撤去					
	建具	建具取外し					
	塗装						
	設備	電気設備等取外し					
	その他	看板・舞台吊物・銅板包み等取外し					