



内子座 藝於遊





工事用足場組立に着手

令和7年4月21日、3月末以来、少し落ち着いた様子だった内子座が、この日、再び慌ただしくなりました。内子座南側のスペースに資材が運ばれはじめ、翌22日からは、内子座東側に足場が組まれ始めました。この足場は、今後工事が終了するまで使われることになります。

現時点で組まれている足場は東側及び正面の3段で、この後、内子座全体が足場で囲まれていきます。高さも現在のおよそ2倍以上となり、その後素屋根がかけられます。



令和6年度事業より



令和6年度に実施された工事の中には、電気設備の撤去があり、内子座内部にはもう電気がきていません。明かりのない内子座は少しひんやりした感じがします。(写真①)。そのほか、内部では一部の手すりや梯子などが取り外されました。それらは保存小屋で保管されています(写真②)。また、内子座北側にあった空調設備も解体されました。クレーンを使っでの作業で、大きな設備が次々と宙を舞いました。(写真③)。

令和7年度上半期の予定

令和7年度上半期の予定は以下のようになっています。なんといっても外部足場と素屋根の工事がそのメインといえます。事故やけがのないよう、細心の注意を払いながら作業が進められています。

内子座 保存修理工事 スケジュール 令和7年度 (2025) 上半期 (予定)		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	足場・素屋根	外部足場組立、素屋根設置、内部足場組立					
	木部	造作材の解体					
	補強						
	屋根						瓦取外し
	左官				壁の解体		
	建具	建具取外し					
	塗装						
	設備	電気設備・衛生設備・空調設備等取外し					
	その他	床下グリル取外し	避雷針取外し				舞台吊物取外し

※素屋根：建物を風雨から守るために一時的につくる屋根のこと。

編集・発行：内子町町並・地域振興課